

PROJEKT ROZBIÓRKI

Harmonogram prac rozbiórkowych

Obiekt: **Budynki szatniowe czterokondygnacyjne
w konstrukcji stalowej**

działki: **198 / 1** nr. Bud. ZEW-65

198 / 14 nr. Bud. ZEW-66

198 / 15 nr. Bud. ZEW-67

Adres: **ul. Leśna , Kartoszyno gm.Krokowa, pow. Puck**

Inwestor: **Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.
ul. Władysława IV nr 9 , 81-703 Sopot**

Branża: **Budowlana**

Opracowanie:

Pracownia projektowa

mgr inż. Andrzej Zukowski -Architekt IARP
upr. 286 Gd/73


ul. Żwirki i Wigury 8a, 81-393 Gdynia

Tel. 58 7313020 Kom. +49 1725494979

az
BAUPLAN

Sierpień 2017

B A U P L A N
A. Zukowski - Architekt PIA
Projektowanie, Nadzór budowlany
Doradztwo inwestycyjne, Konsulting
Upr.nr 286 Gd/73 Po-0823




HARMONOGRAM PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Prace rozbiórkowe trzech budynków szatniowych usytuowanych w jednym zespole na terenie wydzielonym od innej zabudowy powinny przebiegać sprawnie i bez zakłóceń z uwagi na bezkolizyjny dojazd i obszerny teren do składowania materiałów z rozbiórki.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji przyjęto system rozbiórki segmentów budynku metodą schodkową. Przyjęta metoda zapewnia stateczność rozbieranej konstrukcji.

Na załączonym poniżej schemacie pokazana jest kolejność demontażu zespołów budynku z podziałem na elementy wynikające z ustawienia ram nośnych konstrukcji stalowej.

Taka kolejność czynności obowiązuje dla każdego segmentu i na każdej kondygnacji rozbieranego budynku. System rozbiórki schodkowej można stosować jednocześnie w czterech sekcjach budynku zgodnie z załączonym schematem rozbiórki.



Pozycje 2 - 7 Kolejność rozbiórki segmentów budynku

SCHEMAT ROZBIÓRKI BUDYNKU

mgr inż. Architekt Andrzej Żukowski
upr. 286 GD/ 73 PO - 0823

B A U P L A N
A. Żukowski - Architekt PIA
Projektowanie, Nadzór budowlany
Doradztwo inwestycyjne, Konsulting
Upr.nr 286 Gd/73 Po-0823

HARMONOGRAM PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Dni robocze

Opis czynności

Prace przygotowawcze 8 dni roboczych

001	Uzupełnienie ogrodzenia i częściowa likwidacja (wg planu zagospod.)
002	Ustawienie kontenera, wycinka drzew i krzewów
003	Wycinka drzew i krzewów, ustawienie kruszarki (dla bud. 67)
004	Odkrycie kanałów CO i demontaż rur rozbiórka
005	Demontaz rur
006	Rozbiórka kanałów CO
007	Rozbiórka kanałów CO
008	Wyrównanie terenu i stabilizacja

Rozbiórka budynku ZEW-67 31 dni roboczych

009	Usunięcie pokrycia dachu
010	Demontaz ram okiennych ze szkłem
011	Demontaz ram okiennych ze szkłem
012	Rozbiórka ściany szczytowej murowanej (południowo-zachodniej)
013	Rozbiórka segmentu nr 2
014	Rozbiórka segmentu nr 2
015	Rozbiórka segmentu nr 3
016	Rozbiórka segmentu nr 3
017	Rozbiórka segmentu nr 3
018	Rozbiórka segmentu nr 4
019	Rozbiórka segmentu nr 4
020	Rozbiórka segmentu nr 4
021	Rozbiórka segmentu nr 5
022	Rozbiórka segmentu nr 5
023	Rozbiórka segmentu nr 5
024	Rozbiórka segmentu nr 6
025	Rozbiórka segmentu nr 6
026	Rozbiórka segmentu nr 6
027	Rozbiórka segmentu nr 7
028	Rozbiórka segmentu nr 7
029	Rozbiórka segmentu nr 7
030	Rozbiórka segmentu nr 7
031	Rozbiórka segmentu nr 7 A
032	Rozbiórka segmentu nr 7 A
033	Rozbiórka segmentu nr 7 B
034	Rozbiórka segmentu nr 7 B

HARMONOGRAM PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Dni robocze

Opis czynności

Budynek ZEW-67

035	Rozbiórka segmentu nr 7 C
036	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
037	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
038	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
039	Wyrównanie terenu, uporządkowanie placu

Rozbiórka budynku ZEW-66 32 dni robocze

040	przygotowanie dróg, ustawienie kontenera, ustawienie kruszarki
041	Usunięcie pokrycia dachu
042	Demontaz ram okiennych ze szkłem
043	Demontaz ram okiennych ze szkłem
044	Rozbiórka ściany szczytowej murowanej (południowo-zachodniej)
045	Rozbiórka segmentu nr 2
046	Rozbiórka segmentu nr 2
047	Rozbiórka segmentu nr 3
048	Rozbiórka segmentu nr 3
049	Rozbiórka segmentu nr 3
050	Rozbiórka segmentu nr 4
051	Rozbiórka segmentu nr 4
052	Rozbiórka segmentu nr 4
053	Rozbiórka segmentu nr 5
054	Rozbiórka segmentu nr 5
055	Rozbiórka segmentu nr 5
056	Rozbiórka segmentu nr 6
057	Rozbiórka segmentu nr 6
058	Rozbiórka segmentu nr 6
059	Rozbiórka segmentu nr 7
060	Rozbiórka segmentu nr 7
061	Rozbiórka segmentu nr 7
062	Rozbiórka segmentu nr 7
063	Rozbiórka segmentu nr 7 A
064	Rozbiórka segmentu nr 7 A
065	Rozbiórka segmentu nr 7 B
066	Rozbiórka segmentu nr 7 B
067	Rozbiórka segmentu nr 7 C
068	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
069	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
070	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
071	Wyrównanie terenu, uporządkowanie placu

HARMONOGRAM PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Dni robocze

Opis czynności

Rozbiórka budynku ZEW-65 32 dni robocze

072	przygotowanie dróg, ustawienie kontenera, ustawienie kruszarki
073	Usunięcie pokrycia dachu
074	Demontaz ram okiennych ze szkłem
075	Demontaz ram okiennych ze szkłem
076	Rozbiórka ściany szczytowej murowanej (południowo-zachodniej)
077	Rozbiórka segmentu nr 2
078	Rozbiórka segmentu nr 2
079	Rozbiórka segmentu nr 3
080	Rozbiórka segmentu nr 3
081	Rozbiórka segmentu nr 3
082	Rozbiórka segmentu nr 4
083	Rozbiórka segmentu nr 4
084	Rozbiórka segmentu nr 4
085	Rozbiórka segmentu nr 5
086	Rozbiórka segmentu nr 5
087	Rozbiórka segmentu nr 5
088	Rozbiórka segmentu nr 6
089	Rozbiórka segmentu nr 6
090	Rozbiórka segmentu nr 6
091	Rozbiórka segmentu nr 7
092	Rozbiórka segmentu nr 7
093	Rozbiórka segmentu nr 7
094	Rozbiórka segmentu nr 7
095	Rozbiórka segmentu nr 7 A
096	Rozbiórka segmentu nr 7 A
097	Rozbiórka segmentu nr 7 B
098	Rozbiórka segmentu nr 7 B
099	Rozbiórka segmentu nr 7 C
100	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
101	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
102	Rozbiórka segmentu 8 - Posadzki parteru i fundamenty
103	Wyrównanie terenu, uporządkowanie placu

Prace końcowe 3 dni robocze

104	Uprzątnięcie z resztek materiałów całego placu rozbiórki
105	Likwidacja maszyn i wyrównanie terenu
106	Likwidacja ogrodzenia od ulicy Widokowej

Razem czas wykonywania prac rozbiórkowych

106 dni roboczych

B A U P L A N
A. Żukowski - Architekt PIA
Projektowanie, Nadzór budowlany
Doradztwo inwestycyjne, Konsulting
Upr.nr 286 Gd/73 Po-0822